附件一、全國橋梁統計資訊網、鐵道橋梁統計系統 統計數據說明

一、 **資料來源：**鐵道橋梁統計系統(RBMNS)以工作排程方式定時執行自動供應服務，每日定時主動提供「全國橋梁統計資訊網(BSS)資料。

二、 **使用狀態統計**

全國橋梁統計資訊網與鐵道橋梁統計系統，使用一致的統計數據條件如下：

1. 統計範圍為橋長>=6 公尺之「橋梁」(鐵道為管理單元)，不包含箱涵、管涵
2. 「鋼索型管理單元」為該管理單元結構型式中有「拱橋(有吊索)」、斜張橋、脊背橋、吊橋
3. 使用狀態統計分為使用中(含正常使用、維修中)、「停用」; 其他狀態之橋梁，如「已拆除」等不須統計

(一)全國橋梁統計資訊網

橋梁類別	所有橋梁		鋼索型橋梁	
	使用中	停用	使用中	停用
車行橋梁	22,963	32	180	0
鐵道橋梁	1,481	77	5	0
人行天橋	1,834	45	130	6
小計	26,278	154	315	6
合計	26,432		321	

*鐵道橋為管理單元

(二)鐵道橋梁統計系統

輸入條件:〔橋梁總長:>=6〕〔使用狀態:正常,維修中〕

查詢結果：橋梁總數 1144 座、管理單元總數 1481 單元

單位	橋梁編號	橋梁名稱	所在縣市	路線	竣工年月	橋齡	使用狀況	橋梁總長(m)	跨河橋	跨第一類斷層	維護管理單位	單元編號
臺鐵公司	6460	十號陸橋	宜蘭縣南澳鄉	北迴線	1976/10	48	正常	19.9	否	米崙斷層	宜蘭工務段	6460-01
臺鐵公司	6461	南澳南溪	宜蘭縣南澳鄉	北迴線	2003/6	21	正常	481.5	-	米崙斷層	宜蘭工務段	6461-01
臺鐵公司	6462	谷風北溪	宜蘭縣南澳鄉	北迴線	1978/12	46	正常	19.8	谷風北溪	米崙斷層	宜蘭工務段	6462-01

三、 檢測及維修狀態統計

全國橋梁統計資訊網與鐵道橋梁統計系統，使用一致的統計數據條件如下：

1. 統計範圍為橋長>=6 公尺之「橋梁」(鐵道為管理單元)，不包含箱涵、管涵；使用狀態為「正常使用」及「停用」
2. 「鋼索型管理單元」為該管理單元結構型式中有「拱橋(有吊索)」、斜張橋、脊背橋、吊橋
3. 「應檢測管理單元」為依規範 2 年檢測一次之規定，計算今年及去年應「定期檢測」之管理單元(依規範橋齡<2 年可不需檢測)
4. 「已檢測管理單元」為依規範 2 年檢測一次之規定，計算今年及去年應「定期檢測」管理單元中，已完成「定期檢測」之管理單元
5. 「尚未維修(U=3)」為最近一次「定期檢測」中任一構件有 U=3，且無維修紀錄之管理單元。(若管理單元同時有 U=3 及 U=4 未維修，則歸在「尚未維修(U=4)」)
6. 「尚未維修(U=4)」為最近一次「定期檢測」中任一構件有 U=4，且無維修紀錄之管理單元。

(一)全國橋梁統計資訊網

檢測及維修狀態統計

放大檢視

橋梁類別	所有橋梁					鋼索型橋梁				
	應檢測橋數	已檢測橋數	未檢測橋數	尚未維修(U=3)	尚未維修(U=4)	應檢測橋數	已檢測橋數	未檢測橋數	尚未維修(U=3)	尚未維修(U=4)
車行橋梁	22,707	22,678	29	1,792	9	172	168	4	31	1
鐵道橋梁	1,525	1,468	57	33	0	5	5	0	0	0
人行天橋	1,749	1,592	157	252	28	123	113	10	19	16
小計	25,981	25,738	243	2,077	37	300	286	14	50	17

*前兩年度完工之橋梁不計入應檢測橋數 *鐵道橋為管理單元

(二)鐵道橋梁統計系統

使用「報表製作/全國橋梁統計報表/**檢測及維修統計報表**」匯出以下報表。

印表時間：2025/3/13 上午 10:00:20

2022~2025年鐵道橋梁檢測及維修狀態統計表

全部橋梁檢測及維修狀態統計

橋梁類別	所有管理單元					鋼索型管理單元				
	應檢測數	已檢測數	未檢測數	尚未維修(U=3)	尚未維修(U=4)	應檢測數	已檢測數	未檢測數	尚未維修(U=3)	尚未維修(U=4)
鐵道橋梁	1525	1468	57	33	0	5	5	0	0	0

各部會橋梁檢測及維修狀態統計

所屬部會	所有管理單元					鋼索型管理單元				
	應檢測數	已檢測數	未檢測數	尚未維修(U=3)	尚未維修(U=4)	應檢測數	已檢測數	未檢測數	尚未維修(U=3)	尚未維修(U=4)
交通部	1115	1059	56	2	0	3	3	0	0	0
經濟部	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
農業部	65	65	0	9	0	0	0	0	0	0
縣市政府	340	339	1	22	0	2	2	0	0	0

交通部橋梁檢測及維修狀態統計

所屬機關	所有管理單元					鋼索型管理單元				
	應檢測數	已檢測數	未檢測數	尚未維修(U=3)	尚未維修(U=4)	應檢測數	已檢測數	未檢測數	尚未維修(U=3)	尚未維修(U=4)
臺鐵公司	916	862	54	0	0	3	3	0	0	0
台灣高鐵	197	195	2	0	0	0	0	0	0	0
桃園機場	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0

經濟部橋梁檢測及維修狀態統計

所屬機關	所有管理單元					鋼索型管理單元				
	應檢測數	已檢測數	未檢測數	尚未維修(U=3)	尚未維修(U=4)	應檢測數	已檢測數	未檢測數	尚未維修(U=3)	尚未維修(U=4)
國營事業管理司	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0

四、 橋齡統計

全國橋梁統計資訊網與鐵道橋梁統計系統，使用一致的統計數據條件如下：

1. 統計範圍為橋長>=6 公尺之「橋梁」(鐵道為管理單元)，不包含箱涵、管涵；使用狀態為「正常使用」、「維修中」、「停用」
2. 「鋼索型管理單元」為該管理單元結構型式中有「拱橋(有吊索)」、斜張橋、脊背橋、吊橋
3. 橋齡統計分為「<2 年」(不含 2 年)、「2~10 年」、「11~20 年」、「21~30 年」、「31~40 年」、「>40 年」(不含 40 年)，以及竣工年不詳

(一)全國橋梁統計資訊網

橋齡統計

放大檢視

橋梁類別	所有橋梁							鋼索型橋梁						
	<2年	2~10年	11~20年	21~30年	31~40年	>40年	不詳	<2年	2~10年	11~20年	21~30年	31~40年	>40年	不詳
車行橋梁	40	1,306	2,851	5,738	4,122	3,536	5,402	1	46	86	34	4	5	4
鐵道橋梁	11	242	276	238	323	381	87	0	3	2	0	0	0	0
人行天橋	5	199	284	166	77	84	1,064	1	17	44	12	11	8	43
小計	56	1,747	3,411	6,142	4,522	4,001	6,553	2	66	132	46	15	13	47
合計	26,432							321						

*鐵道橋為管理單元

資料更新日期 車行橋梁：2025-03-13 鐵道橋梁：2025-03-13 人行天橋：2025-03-13

交通部運輸研究所 © 2022 CC BY-NC-SA

(二)鐵道橋梁統計系統

使用「報表製作/全國橋梁統計報表/**橋齡統計表**」匯出以下報表。

印表時間：2025/3/13 上午 10:25:24

鐵道橋梁橋齡統計表

全部橋梁橋齡統計

橋梁類別	所有管理單元							鋼索型管理單元						
	<2年	2~10年	11~20年	21~30年	31~40年	>40年	不詳	<2年	2~10年	11~20年	21~30年	31~40年	>40年	不詳
鐵道橋梁	11	242	276	238	323	381	87	0	3	2	0	0	0	0

各部會橋梁橋齡統計

所屬部會	所有管理單元							鋼索型管理單元						
	<2年	2~10年	11~20年	21~30年	31~40年	>40年	不詳	<2年	2~10年	11~20年	21~30年	31~40年	>40年	不詳
交通部	10	38	230	209	232	372	56	0	1	2	0	0	0	0
經濟部	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
農業部	0	1	8	20	0	5	31	0	0	0	0	0	0	0
縣市政府	1	203	38	9	90	0	0	0	2	0	0	0	0	0

交通部橋梁橋齡統計

所屬機關	所有管理單元							鋼索型管理單元						
	<2年	2~10年	11~20年	21~30年	31~40年	>40年	不詳	<2年	2~10年	11~20年	21~30年	31~40年	>40年	不詳
臺鐵公司	10	38	99	141	232	372	56	0	1	2	0	0	0	0
台灣高鐵	0	0	131	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
桃園機場	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部橋梁橋齡統計

所屬機關	所有管理單元							鋼索型管理單元						
	<2年	2~10年	11~20年	21~30年	31~40年	>40年	不詳	<2年	2~10年	11~20年	21~30年	31~40年	>40年	不詳
國營事業管理司	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0

農業部橋梁橋齡統計

所屬機關	所有管理單元							鋼索型管理單元						
	<2年	2~10年	11~20年	21~30年	31~40年	>40年	不詳	<2年	2~10年	11~20年	21~30年	31~40年	>40年	不詳
林業及自然保育署	0	1	8	20	0	5	31	0	0	0	0	0	0	0